

1 うきは市・八女市の災害復旧工事の 進捗状況

1 うきは市・八女市の災害復旧工事の進捗状況

■うきは市 (平成27年3月31日 現在)

災害査定箇所数 (総数)	402件 (公共土木 189件 + 農業等 213件)
工事発注箇所数	402件 (進捗率: <u>100.0%</u>)
工事完成箇所数	400件 (進捗率: <u>99.5%</u>)

■八女市 (平成27年3月31日 現在)

災害査定箇所数 (※)	1,100件 (公共土木 607件 + 農業等 493件)
工事実施箇所数	1,100件 (進捗率: <u>100.0%</u>)
工事完成箇所数	815件 (進捗率: <u>74.1%</u>)

※ 災害査定箇所数 1,136 から廃工箇所数 36 を除く数



【現地調査状況】



【測量の様子】

