

| 【Plan】 計画 / 【Do】 実施 | | | | | | | | | | | | | | 【Check】 評価 / 【Action】 改善 | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|------------|--|---|--------------|-------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|-----------|--------------------------|------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 施策番号・施策名 | No. | 基本計画の施策を構成する主な事業・取組 | 主要事業所管課名 | 事業・取組概要 | 事業評価の成果指標（目標・実績） | | | | | 成果の方向性 | H29年度 予算額 （千円） | H30年度 予算額 （千円） | 事業費の増減 | 人件費（百安） | | H28年度 事業評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | H28年度 局施策評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | |
| | | | | | 指標名等 | 現状値 （基準値） | H28年度 | H29年度 | H30年度 | | | | | 中期 目標 | 金額 （千円） | | | | | 職位 人数 |
| I-1- (1)-⑥ 地域など と行政の 連携による 子育て支援の 推進 | 1 | 地域に役立つ公園づくり事業 | みどり公園整備課 | 身近な公園の再整備について、小学校区単位で開催するワークショップで地域住民の意見を聞き、地域ニーズを反映した公園整備を行うことで、これまで以上に利用される公園を目指す。地域住民が参加することで公園への愛着を高め、地域活動など公園利用の活性化につなげる。計画策定後は、翌年から概ね2カ年で再整備を行う。 | 地域に役立つ公園づくり事業による整備公園数 | 目標 | 18 公園 | 20 公園 | 20 公園 | — | — | — | — | 課長 0.05 人 | 大変 順調 | ワークショップ参加者の年齢層に偏りが見られるため、多世代の参加に向けた更なる努力が必要となっている。ワークショップの内容を知らせる「かわら版」の全戸配布や、小学校への公園利用アンケートの実施を行うなど、引き続き広く地域ニーズの把握や、住民の理解を深めることに努める。 | 順調 | 今後も継続して地域と行政が連携し、魅力ある公園づくりに取り組む。 | | |
| 実績 | 22 公園 | — | — | — | — | 係長 0.10 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | 122.2 % | — | — | — | — | 職員 0.70 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-3- (1)-② 教育関係 施設の連 携による 人材育成 | 2 | 【施策評価のみ】 到津の森公園による学習プログラムの提供 | 公園管理課 | 【施策の内容】 小学生を対象とした、動物や自然とのふれあいを通して命の大切さや自然環境の保護の必要性を学ぶプログラムの提供 | 【施策の指標】 「市民環境力」を高め、環境保全に対する意識が高まった状態 | 目標 | — | — | — | — | — | — | 課長 — 人 | — | — | 順調 | 今後も継続して小学生への学習プログラムを提供する。 | | | |
| 実績 | — | — | — | — | — | 係長 — 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | — | — | — | — | — | 職員 — 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| II-1- (4)-④ 総合的な 災害対策 の推進 | 3 | 河川改修事業の推進 | 水環境課 | 近年、ゲリラ豪雨や都市化の進展に起因する浸水被害が増加している。浸水被害を抑制するため、治水事業の根幹となる河川改修を推進する。 | 浸水被害の低減 | 目標 | — | — | — | H45年度に河川毎に計画している降雨（1時間で50～70mm程度）に対応できる状態 | 継続 | 1,676,330 | 1,551,588 | 減額 | 86,500 | 課長 1.00 人 | 順調 | 頻発する局地的豪雨などによる浸水被害を抑制するため、引き続き計画的な治水整備を進める。 | 順調 | 引き続き治水事業の根幹となる河川整備を計画的に推進する。 |
| 実績 | — | — | — | — | — | 係長 1.50 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | — | — | — | — | — | 職員 8.00 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 巨過地区まちづくりに伴う河川整備事業 | 神嶽川巨過地区整備室 | 長年市民に親しまれてきた魅力ある商業拠点とするために、地元と協働で巨過地区まちづくり整備計画を策定し、神嶽川の治水安全度を高める。河川事業を推進する。 | 神嶽川（巨過地区）の治水安全度向上 | 目標 | — | — | — | 概ね50年に一度発生する降雨にも対応できる、神嶽川（巨過地区）の治水安全度向上 | 継続 | 326,000 | 117,900 | 減額 | 23,250 | 課長 0.50 人 | 順調 | 巨過市場については、平成30年度の事業着手に向け、今後も地元関係者との合意形成に努める。また、河川改修については、巨過地区下流部の整備に取り組む。 | 順調 | 巨過市場については、平成30年度の事業着手に向け、今後も地元関係者との合意形成に努める。また、河川改修については、巨過地区下流部の整備に取り組む。 |
| 実績 | — | — | — | — | — | 係長 1.00 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | — | — | — | — | — | 職員 1.00 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| II-2- (3)-④ 個人の健康 づくりを支 える環境の 整備 | 5 | 健康づくりを支援する公園等整備事業 | 緑政課 | 公園に高齢者の健康増進に配慮した健康遊具を設置し、運動教室を開催して、利用者を使い方を説明する。継続的にこの健康遊具を利用することにより、高齢者の体力増進に繋げる。また、ウォーキングを通じた健康づくりをサポートする路面表示などを実施する。 | 高齢者に配慮した健康遊具の設置公園数 | 目標 | 1 公園 | 2 公園 | 1 公園 | 累計30公園（平成35年度） | 継続 | 18,000 | 17,000 | 減額 | 3,650 | 課長 0.10 人 | 順調 | 健康遊具の設置や路面表示など、引き続き健康づくりを推進する環境整備に努める。 | 順調 | 今後も継続して、市民の健康づくりに資する環境整備に取り組む。 |
| 実績 | 1 公園 | — | — | — | — | 係長 0.10 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | 100.0 % | — | — | — | — | 職員 0.20 人 | | | | | | | | | | | | | | |

| 【Plan】 計画 / 【Do】 実施 | | | | | | | | | | | | | | 【Check】 評価 / 【Action】 改善 | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|--------------------------|----------|---|------------------|--------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------------|------------|--------------|-------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----|--|--|--|
| 施策番号・施策名 | No. | 基本計画の施策を構成する主な事業・取組 | 主要事業所管理課 | 事業・取組概要 | 事業評価の成果指標（目標・実績） | | | | | 成果の方向性 | H29年度 予算額 （千円） | H30年度 予算額 （千円） | 事業費の増減 | 人件費（目安） | | | H28年度 事業 評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | H28年度 局施策 評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | | | | |
| | | | | | 指標名等 | 現状値 （基準値） | H28年度 | H29年度 | H30年度 | | | | | 中期 目標 | 金額 （千円） | 職位 | | | | | 人数 | | | |
| Ⅲ-1-(1)-③ まち美化活動の拡充 | 6 | ボランティアネットワークの推進（道路サポーター） | 道路計画課 | 市が維持及び管理する道路において、道路清掃・美化などのボランティア活動を行う地域の団体を対象に、清掃用具や花苗の支給などにより支援する。 | 道路サポーター加入団体数 | — | 目標 216 団体 | 218 団体 | 220 団体 | 220 団体 (H30年度) | 継続 | 17,810 | 16,297 | 減額 | 9,400 | 課長 0.05 人 | 順調 | 団体数は順調に増加しており、引き続き団体数の増加に努める。 | 順調 | 今後も既存団体の支援や団体数の増加に取り組む。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ボランティアネットワークの推進（公園愛護会） | 公園管理課 | 10名程度の地域住民で組織されるボランティア団体で、公園の美化活動・公園施設の点検や禁止行為の連絡・公園利用者のマナーづくり・市民花壇づくりなどをを行い、活動面積に応じて活動費を助成している。 | 公園愛護会の結成数 | — | 目標 1,160 団体 | 1,160 団体 | 1,160 団体 | 1,160 団体 (毎年度) | 継続 | 46,062 | 45,849 | 維持 | 18,135 | 課長 0.24 人 | 順調 | 公園愛護会が活動しやすい仕組みづくりに継続して取り組み、団体数の維持・増加に努める。 | 順調 | 今後も既存団体の支援や団体数の増加に取り組む。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | ボランティアネットワークの推進（河川愛護団体） | 水環境課 | 地域の住民で構成する河川愛護団体に清掃道具購入の費用等となる補助金を交付することにより、美化活動を広げる。また、美化活動に参加することにより、地域の河川を身近に感じ、自分たちの川として愛着を持つような啓発活動へとつなげる。 | 河川愛護団体数 | — | 目標 70 団体 | 71 団体 | 72 団体 | 72 団体 (H30年度) | 継続 | 2,350 | 2,250 | 維持 | 440 | 課長 0.01 人 | 順調 | 引き続き河川愛護団体の活動に対し多くの市民に関心を持ってもらうため、更なる活動促進を図る。 | 順調 | 今後も既存団体の支援や団体数の増加に取り組む。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 【Plan】 計画 / 【Do】 実施 | | | | | | | | | | 【Check】 評価 / 【Action】 改善 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------------|----------|---|------------------|------------------|--|--------|--------|---|----------------------|----------------------|---------|----------|------------|--|---------------|---|----------------|--|
| 施策番号・施策名 | No. | 基本計画の施策を構成する主な事業・取組 | 主要事業所管課名 | 事業・取組概要 | 事業評価の成果指標（目標・実績） | | | | | 成果の方向性 | H29年度 予算額 （千円） | H30年度 予算額 （千円） | 事業費の増減 | 人件費（目安） | | | H28年度 事業評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | H28年度 局施策評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） |
| | | | | | 指標名等 | 現状値 （基準値） | H28年度 | H29年度 | H30年度 | | | | | 中期 目標 | 金額 （千円） | 職位 | | | | |
| Ⅲ-1- (2)-① 魅力ある生活空間づくり | 9 | 「花やみどり」による彩りと潤いのあるまちづくり | 緑政課 | 都市景観の向上と潤いのある街づくりを目指し、花壇（公共花壇）の整備を行うと共に、市民花壇やスポンサー花壇、うえるっちゃん花壇といった、市民ボランティアや企業・団体と一体となって美しく快適なまちづくりを推進する。 | 市民花壇活動団体数 | 570団体 (H27年度) | 592 団体 実績 566 団体 達成率 95.6 % | 601 団体 | 610 団体 | 628団体 (H32年度) | 継続 | 55,550 | 55,720 | 維持 | 23,150 | 課長 0.10 人 係長 0.70 人 職員 2.00 人 | 順調 | 都市景観の魅力向上を図るため、公共花壇の効率的な配置を進めるとともに維持管理の質の向上に努める。また、市民花壇への加入を推進し、地域に根ざした花づくり活動の場を拡大する。 | 順調 | 今後も継続して、街角の花壇整備や地域ニーズを反映した公園整備など、魅力ある生活空間づくりに取り組む。 |
| | | | | | 特別緑地保全地区の買収面積 | — | 3,000 m ² 実績 5,584 m ² 達成率 186.1 % | — | — | — | 継続 | 136,000 | 102,400 | 減額 | 6,825 | 課長 0.05 人 係長 0.10 人 職員 0.70 人 | 大変順調 | ワークショップ参加者の年齢層に偏りが見られるため、多世代の参加に向けた更なる努力が必要となっている。ワークショップの内容を知らせる「かわら版」の全戸配布や、小学校への公園利用アンケートの実施を行うなど、引き続き広く地域ニーズの把握や、住民の理解を深めることに努める。 | | |
| Ⅲ-1- (2)-③ 市民に親しまれる水際線・農山村風景づくり | 11 | 身近に自然を感じる河川整備事業 | 水環境課 | 都市内に唯一残された貴重な自然空間である河川を、水際の植生や自然な流れの復元などにより、生物の生息・生育環境に配慮した整備を行うことによって、ホタルの飛翔や緑の増加など、身近に自然を感じる水辺環境整備事業を行っている。 | 環境に配慮した護岸整備 | — | — 実績 — 達成率 — | — | — | 生態系に配慮した整備を行うことで、自然環境を整備し、身近に自然を感じる環境を整備している。 | 継続 | 273,000 | 453,000 | 増額 | 25,750 | 課長 0.50 人 係長 0.50 人 職員 2.00 人 | 順調 | 治水対策とのバランスを図りながら、市民が身近に自然を感じられるよう配慮した護岸の整備を進める。 | 順調 | 限られた敷地の中で、最大限生態系に配慮した整備を進める。 |

| | | 【Plan】 計画 / 【Do】 実施 | | | | | | | | | | 【Check】 評価 / 【Action】 改善 | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|---------|--------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 施策番号・施策名 | No. | 基本計画の施策を構成する 主な事業・取組 | 主要事業 所管課名 | 事業・取組概要 | 事業評価の成果指標（目標・実績） | | | | | | 成果の 方向性 | H29年度 予算額 （千円） | H30年度 予算額 （千円） | 事業費 の増減 | 人件費（目安） | | | H28年度 事業 評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | H28年度 局施策 評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） |
| | | | | | 指標名等 | 現状値 （基準値） | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 中期 目標 | | | | | 金額 （千円） | 職 位 | 人 数 | | | | |
| Ⅲ-1- (3)-② 安心して 通行できる 身近な 道路の整備 | 12 | バリアフリーの まちづくり | 道路 計画課 | 高齢者や障害者など、 誰もが安全で快適に通行 できるよう、バリア フリーのまちづくりを 進める。具体的には、 歩道の新設や拡幅、段 差解消、視覚障害者誘 導用ブロックの設置な どのバリアフリー化を 行う。 | 主要駅周辺地区の 主要経路の整備率 | — | 目標 91 % | 91 % | 95 % | 95% (H30年 度) | 継続 | 871,500 | 820,000 | 減額 | 26,150 | 課長 0.10 人 | 順調 | 本市における高齢化率は全国 平均を大きく上回るとも に、政令指定都市の中で最も 高く、高齢化が急速に進展し ている。このような状況のも とバリアフリー化の推進は必 要不可欠であり、着実に推進 する。 | 順調 | バリアフリー化の推進や通学 路の安全確保を通じて、高齢 者が安心して通行できるまちづ くりを推進する。 | |
| | 13 | 通学路の安全対策 | 道路 計画課 | 登下校中の児童が交通 事故に巻き込まれず、 安全に安心して通学で きる環境を整えるた め、教育委員会や学校 関係者、警察と一体と なって、さらなる通学 路の安全対策を推進す る。 | 通学路の危険箇所 における対策完了 箇所数 | — | 目標 — | — | — | — | 継続 | 874,000 | 963,500 | 増額 | 26,150 | 課長 0.10 人 | | | | | 順調 |
| V-1- (2)-① 都心のに ぎわいつ くり | 14 | 小倉駅・黒崎駅 前の賑わいつく りの推進 | 道路 計画課 | 北九州市の玄関口とな る小倉都心部と黒崎副 都心部の駅前におい て、魅力的な都市環 境の創造につながる道路 環境整備を行い、まち の賑わいを推進する。 | 歩いてみたくなる 歩行空間を創出 | — | 目標 — | — | — | 歩いてみ たくなる歩 行空間の創 出 | 継続 | 880,000 | 972,000 | 増額 | 61,500 | 課長 1.00 人 | 順調 | 引き続き計画的な事業実施に 努める。 | 順調 | 今後も計画的に事業を推進す る。 | |
| | 15 | 旦過地区まちづ くりに伴う河川 整備事業 | 神嶽 川旦過 地区整 備室 | 長年市民に親しまれて いる旦過市場をさらに 魅力ある商業拠点とし るために、地元と協働 で旦過地区まちづくり 整備計画を策定し、神 嶽川の治水安全度を高 める、河川事業を推進 する。 | 神嶽川（旦過地 区）の治水安全度 向上 | — | 目標 — | — | — | 概ね50年 に一度発 生する降 雨にも対 応できる よう、神 嶽川（旦 過地区） の治水安 全度向上 | 継続 | 326,000 | 117,900 | 減額 | 23,250 | 課長 0.50 人 | | | | | 順調 |
| V-1- (2)-② 文化・交 流、居住 機能を重 視した副 都心づく り | 16 | 小倉駅・黒崎駅 前の賑わいつく りの推進 | 道路 計画課 | 北九州市の玄関口とな る小倉都心部と黒崎副 都心部の駅前におい て、魅力的な都市環 境の創造につながる道路 環境整備を行い、まち の賑わいを推進する。 | 黒崎駅南北自由通 路利用者数 | 4,500人 /日 (H24年 度) | 目標 — | — | 6,500人 /日 | 6,500人 /日 (H30年 度) | 継続 | 880,000 | 972,000 | 増額 | 61,500 | 課長 1.00 人 | 順調 | 引き続き計画的な事業実施に 努める。 | 順調 | 今後も計画的に事業を推進す る。 | |
| | V-2- (2)-① 広域物流 ネット ワークの 強化 | 17 | 自動車専用道路 ネットワークの 整備 | 道路 計画課 | 港湾・空港・鉄道ター ミナルなど、拠点間を 結ぶ交通・物流ネット ワークの構築や地域間 の連携・交流促進を図 るため、環状放射型自 動車専用道路ネット ワークの整備を推進す る。 | 朝ピーク時の響灘 地区～東田地区間 の所要時間 | 43分 (H21年 度) | 目標 — | — | — | 13分 (H39年 度) | 継続 | 1,500,000 | 2,380,000 | 増額 | 69,000 | | | | | 課長 1.00 人 |
| 18 | | 主要な道路の整備 （恒見朽網線 など） | 道路 計画課 | 主要な街路・道路事業 を重点的かつ速やかに 整備することで、市内 の渋滞対策、物流ネット ワークの強化、地域 間の連携・交流促進を 図る。 | 新門司地区～北九 州空港間の所要時 間 | 36分 (H21年 度) | 目標 — | — | — | 28分 (H37年 度) | 継続 | 5,279,564 | 4,608,000 | 減額 | 217,250 | 課長 3.00 人 | 順調 | 引き続き計画的な事業実施に 努める。 | 順調 | | |

| 【Plan】 計画 / 【Do】 実施 | | | | | | | | | | 【Check】 評価 / 【Action】 改善 | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|----------|---|--------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 施策番号・施策名 | No. | 基本計画の施策を構成する主な事業・取組 | 主要事業所管理名 | 事業・取組概要 | 事業評価の成果指標（目標・実績） | | | | | 成果の方向性 | H29年度 予算額 (千円) | H30年度 予算額 (千円) | 事業費の増減 | 人件費（目安） | | | H28年度 事業 評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | H28年度 局施策 評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） |
| | | | | | 指標名等 | 現状値 (基準値) | H28年度 | H29年度 | H30年度 | | | | | 中期 目標 | 金額 (千円) | 職位 | | | | |
| V-2- (2)-② 市民の交通利便性の向上と産業活動の支援 | 19 | 自動車専用道路ネットワークの整備 | 道路計画課 | 港湾・空港・鉄道ターミナルなど、拠点間を結ぶ交通・物流ネットワークの構築や地域間の連携・交流促進を図るため、環状放射型自動車専用道路ネットワークの整備を推進する。 | 朝ピーク時の響灘地区～東田地区間の所要時間 | 43分 (H21年度) | — | — | — | 13分 (H39年度) | 継続 | 1,500,000 | 2,380,000 | 増額 | 69,000 | 課長 1.00 人 係長 2.00 人 職員 5.00 人 | 順調 | 引き続き計画的な事業実施に努める。 | 順調 | 今後も計画的に道路整備を推進する。 |
| | 20 | 主要な道路の整備（恒見朽網線など） | 道路計画課 | 主要な街路・道路事業を重点的かつ速やかに整備することで、市内の渋滞対策、物流ネットワークの強化、地域間の連携・交流促進を図る。 | 新門司地区～北九州空港間の所要時間 | 36分 (H21年度) | — | — | — | 28分 (H37年度) | 継続 | 5,279,564 | 4,608,000 | 減額 | 217,250 | 課長 3.00 人 係長 6.50 人 職員 15.70 人 | 順調 | 引き続き計画的な事業実施に努める。 | 順調 | |
| V-3- (1)-② 都市基盤・施設の適正な維持管理 | 21 | 橋梁・トンネル・モノレールの長寿命化への計画的な取り組み | 道路維持課 | 市内には、約2,000の橋梁と39本のトンネル、総延長約9kmのモノレールがあり、高齢化・老朽化が進行していることから、予防保全の観点での長寿命化事業に取り組んでいる。事業の実施にあたっては、施設毎に個別施設計画を策定し、5年に1回の定期点検に基づく計画的な維持管理を実施することで、市民の安全・安心を確保するとともに、トータルコストの縮減や予算の平準化を図る。 ・「北九州市橋梁長寿命化修繕計画」(H22.3策定、H29.3改定) ・「北九州市トンネル長寿命化修繕計画」(H25.2策定、H29.3改定) ・「北九州モノレール長寿命化計画」(H23.6策定) | 主要橋梁及びトンネルの健全性向上による市民の安全・安心の確保 | 目標 | — | — | — | 全主要橋梁及びトンネルの健全性Ⅱ以上(H35年度) | 継続 | 2,337,750 | 2,193,150 | 減額 | 157,525 | 課長 1.85 人 | 順調 | 引き続き、計画に沿って長寿命化を実施していく。 | 順調 | 引き続き計画的に都市基盤の長寿命化を推進する。 |
| | | | | | | 実績 | — | — | — | | | | | | | 完了 (H33年度) | | | | |
| VI-1- (2)-② あらゆる主体による環境政策への参加の推進 | 22 | 長野緑地を利用した農業体験教室 | 公園管理課 | 計画地内に複数の活動エリアを設け、一年を通してそれぞれのエリアで有機農業栽培管理や花作りを体験する市民参加による農地等の整備、管理等に取り組む。また、子どもたちが自然の中で遊び、学ぶ場を提供したり、収穫物を使用したイベントなど、市民の参加を拡大するイベント等を開催する。 | 農業体験教室への参加者数 | 目標 | 2,000 人 | 2,000 人 | 2,000 人 | 2,000人 (毎年度) | 継続 | 2,674 | 2,674 | 維持 | 1,120 | 課長 0.03 人 | 順調 | 引き続き農業体験教室を実施する。 | 順調 | 今後も継続して農業体験教室を実施する。 |
| | | | | | | 実績 | 2,440 人 | — | — | | | | | | | 係長 0.04 人 職員 0.05 人 | | | | |

| 【Plan】 計画 / 【Do】 実施 | | | | | | | | | | | 【Check】 評価 / 【Action】 改善 | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------|--------------|--|------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--|--------------------------|----------------------|------------|----------|------------|----|-------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 施策番号 - 施策名 | No. | 基本計画の施策を構成する 主な事業・取組 | 主要事業 所管課名 | 事業・取組概要 | 事業評価の成果指標（目標・実績） | | | | | 成果の 方向性 | H29年度 予算額 （千円） | H30年度 予算額 （千円） | 事業費 の増減 | 人件費（目安） | | | H28年度 事業 評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | H28年度 局施策 評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | |
| | | | | | 指標名等 | 現状値 （基準値） | H28年度 | H29年度 | H30年度 | | | | | 中期 目標 | 金額 （千円） | 職位 | | | | | 人数 |
| VI-2- (1)-③ 総合的な 緑化・森林整備の 実施 | 23 | 「花やみどり」 による彩りと潤いのあるまちづくり | 緑政課 | 都市景観の向上と潤いのある街づくりを目指し、花壇（公共花壇）の整備を行うと共に、市民花壇やスポンサー花壇、うえるっちゃ！花壇といった、市民ボランティアや企業・団体と一体となって美しく快適なまちづくりを推進する。 | 市民花壇活動団体数 | 目標 | 592 団体 | 601 団体 | 610 団体 | 628団体 (H32年度) | 継続 | 55,550 | 55,720 | 維持 | 23,150 | 課長 | 0.10 人 | 順調 | 都市景観の魅力向上を図るため、公共花壇の効率的な配置を進めるとともに維持管理の質の向上に努める。また、市民花壇への加入を推進し、地域に根ざした花づくり活動の場を拡大する。 | 順調 | 今後も継続して街角の花壇整備など総合的な緑化を推進する。 |
| | | | | | | 実績 | 566 団体 | | | | | | | | | 係長 | 0.70 人 | | | | |
| | | | | | | 達成率 | 95.6 % | | | | | | | | | 職員 | 2.00 人 | | | | |
| | | | | | | 目標 | 3,000 m ² | — | — | | | | | | | — | | | | | |
| VI-4- (1)-② 身近に自然を感じる都市づくり | 24 | 身近に自然を感じる河川整備事業 | 水環境課 | 都市内に唯一残された貴重な自然空間である河川を、水際の植生や自然な流れの復元などにより、生物の生息・生育環境に配慮した整備を行うことにより、ホタルの飛翔や緑の増加など、身近に自然を感じる水辺環境整備事業を行っている。 | 環境に配慮した護岸整備 | 目標 | — | — | — | 生態系に配慮した整備をこころをこらに備うで、自然を感じる生態系を整行と自身感状態 | 継続 | 273,000 | 453,000 | 増額 | 25,750 | 課長 | 0.50 人 | 順調 | 治水対策とのバランスを図りながら、市民が身近に自然を感じられるよう配慮した護岸の整備を進める。 | 順調 | 限られた敷地の中で、最大限生態系に配慮した整備を進める。 |
| | | | | | | 実績 | — | | | | | | | | | 係長 | 0.50 人 | | | | |
| | | | | | | 達成率 | — | | | | | | | | | 職員 | 2.00 人 | | | | |
| | | | | | | 目標 | — | | | | | | | | | | | | | | |

| 【Plan】 計画 / 【Do】 実施 | | | | | | | | | | | | | | | 【Check】 評価 / 【Action】 改善 | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|---|---------------------|------------------|----------------------------|---------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------|----------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------|---|----|---|
| 施策番号・施策名 | No. | 基本計画の施策を構成する主な事業・取組 | 主要事業所管理課 | 事業・取組概要 | 事業評価の成果指標（目標・実績） | | | | | 成果の方向性 | H29年度 予算額 （千円） | H30年度 予算額 （千円） | 事業費の増減 | 人件費（目安） | | | H28年度 事業評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | H28年度 局施策評価 | H30年度に向けて強化・見直した内容 （課題に対する改善方法等） | | |
| | | | | | 指標名等 | 現状値 （基準値） | H28年度 | H29年度 | H30年度 | | | | | 中期 目標 | 金額 （千円） | 職位 | | | | | 人数 | |
| VI-4- (1)-③ 市民と自然とのふれあいの推進 | 25 | 「花やみどり」による彩りと潤いのあるまちづくり | 緑政課 | 都市景観の向上と潤いのある街づくりを目指し、花壇（公共花壇）の整備を行うと共に、市民花壇やスポンサー花壇、うえるっちゃ！花壇といった、市民ボランティアや企業・団体と一体となって美しく快適なまちづくりを推進する。 | 市民花壇活動団体数 | 570団体 (H27年度) | 目標 592 団体 | 601 団体 | 610 団体 | 628団体 (H32年度) | 継続 | 55,550 | 55,720 | 維持 | 23,150 | 課長 0.10 人 | 係長 0.70 人 | 職員 2.00 人 | 順調 | 都市景観の魅力向上を図るため、公共花壇の効率的な配置を進めるとともに維持管理の質の向上に努める。また、市民花壇への加入を推進し、地域に根ざした花づくり活動の場を拡大する。 | 順調 | 今後も継続して街角の花壇整備や農業体験教室など、市民が自然と触れ合う場や機会の提供を推進する。 |
| | 特別緑地保全地区の買収面積 | — | 目標 3,000 m ² | — | — | — | 実績 5,584 m ² | — | — | 達成率 186.1 % | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 長野緑地を利用した農業体験教室 | 公園管理課 | 計画地内に複数の活動エリアを設け、一年を通してそれぞれのエリアで有機農業栽培管理や花作りを体験する市民参加による農地等の整備、管理等に取り組む。また、子どもたちが自然の中で遊び、学ぶ場を提供したり、収穫物を使用したイベントなど、市民の参加を拡大するイベント等を開催する。 | 農業体験教室への参加者数 | — | 目標 2,000 人 | 2,000 人 | 2,000 人 | 2,000人 (毎年度) | 継続 | 2,674 | 2,674 | 維持 | 1,120 | 課長 0.03 人 | 係長 0.04 人 | 職員 0.05 人 | 順調 | 引き続き農業体験教室を実施する。 | | | |
| VII-3- (2)-① 東九州地域との連携 | 27 | 【施策評価のみ】東九州自動車道建設促進協議会の要望活動 | 道路計画課 | 【施策の内容】東九州自動車道建設促進協議会の要望活動 | 【施策の指標】東九州自動車道の建設促進 | — | 目標 — | — | — | 東九州自動車道の建設促進 | 継続 | — | — | — | — | 課長 — 人 | 係長 — 人 | 職員 — 人 | — | — | 順調 | 整備促進に向けて、沿線自治体と協力して要望活動に取り組む。 |