

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年02月22日

計画の名称	北九州市における都市公園の整備による安全・安心の向上（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	北九州市												
計画の目標	本市では、バリアフリー法（都市公園移動等円滑化法）に基づき、高齢者、障害者等を含め、誰もが快適に利用できるよう都市公園内におけるバリアフリー化を計画的に実施している。 また、市民の安全・安心な公園利用に資するため、公園施設の長寿命化を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	938	A	840	B	0	C	98	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	10.44	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	都市公園における園路及び広場のバリアフリー化率 都市公園における園路及び広場のバリアフリー進捗率 = (目標年次におけるバリアフリー化済の公園数 / 園路及び広場のある都市公園数) × 100%	39%	47%	55%
2	都市公園における駐車場のバリアフリー化率 都市公園における駐車場のバリアフリー進捗率 = (目標年次におけるバリアフリー化済の公園数 / 駐車場の都市公園数) × 100%	49%	50%	55%
3	北九州市公園施設長寿命化計画に基づく遊具等の改築・更新の進捗 平成27年度～平成31年度の計画期間内で、長寿命化計画に基づき補修・更新を実施する施設数の割合。	2%	20%	40%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	都市公園事業（三萩野公園）	市民球場の大規模改修（約4.0ha）	北九州市					■	0	策定済	
	A12-002	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	北九州市公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の長寿命化、改築・更新	北九州市	■	■	■	■	■	285	策定済	
	A12-003	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	北九州市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	公園施設のバリアフリー化、改築、更新	北九州市	■	■	■	■	■	555	策定済	
	北九州市における都市公園の整備による安全・安心の向上（防災・安全）																		
											小計							840	
											合計							840	

C 効果促進事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	公園施設の長寿命化対策	照明、休憩舎等の改築・更新	北九州市	■	■				98		策定済		
		基幹事業（A-3）の効果促進事業として、公園の照明灯や休憩舎、柵等の長寿命化による改築・更新を実施することで、公園利用者の安全確保、維持管理費の低減に寄与することができる。																			
												小計						98			
											合計						98				

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
<p>【実施体制】北九州市建設局公園緑地部緑政課が事後評価を実施 【評価値の確認方法】学識経験者に意見聴取を実施 (元九州大学大学院農学研究院 薛准教授、九州工業大学院工学研究院 須藤助教)</p>	令和3年度
	<p>公表の方法 北九州市ホームページに掲載</p>

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公園のバリアフリー化や公園施設の改築更新等を実施することで、市民による公園利用の安全性が向上した。 公園施設更新の実施により、公園利用者の安全性の確保及び維持管理コストの縮減を図ることができた。
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	

○特記事項（今後の方針等）

次期社会資本総合整備計画においても、引き続き公園施設のバリアフリー化や更新を図り、市民が安全・安心に公園利用できるような公園づくりを進めていくこととしている。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	都市公園における園路及び広場のバリアフリー化率	
	最終目標値	55%
	最終実績値	51%
合意形成などに時間を要し目標値に達しなかった。		
2	都市公園における駐車場のバリアフリー化率	
	最終目標値	55%
	最終実績値	60%
駐車場整備が計画通りに進み目標値に達した。		
3	長寿命化計画に基づく遊具等の改築・更新の進捗率	
	最終目標値	40%
	最終実績値	2%
平成27年度に長寿命化計画を見直し、対象施設数を増加したことで目標値に達しなかった。		