

報道機関各位

## 学校施設等の外壁修繕の進捗について

### ◆学校施設の修繕の進捗状況（8月28日見込）

	校数	備考
修繕要	178校	
修繕済	129校（72.5%）	
修繕中	27校（15.2%）	8月～9月中旬までに修繕終了予定
順次修繕に着手	22校（12.3%）	10月中に修繕終了予定
修繕不要	25校	

### ◇保護者への一斉配信（8/25予定）

ほとんどの学校が新学期を迎える8月28日までに、外壁落下に対する児童生徒や家庭の不安を取り除き、夏休み明けに安心して登校してもらうため、各学校長から保護者へ、各学校の修繕の進捗等について、一斉配信する。

### ◆市営住宅の修繕の進捗状況（8月25日現在）

	団地数	備考
修繕要	136団地	
修繕済	106団地（77.9%）	
修繕中	30団地（22.1%）	9月末完了予定
修繕不要	243団地	

### ◇団地入居者へのお知らせ

市営住宅の修繕工事を実施する際は、団地入居者に掲示板等でお知らせをしている。

#### 【お問い合わせ】

（対策チームに関すること）

市政変革推進室：宮野（課長）、神岡（係長） TEL：093-582-2076

（学校施設に関すること）

教育委員会施設課：江藤（課長）、松尾（係長） TEL：093-582-2361

（市営住宅に関すること）

建築都市局住宅管理課：村上（課長）、千手（係長） TEL：093-582-2862

（その他施設に関すること）

建築都市局建築支援課：藤尾（課長）、原田（係長） TEL：093-582-2876