

区画整理ニュース

～つなげよう 未来の旦過市場へ～

【発行】北九州市都市整備局河川公園部神嶽川旦過地区整備室
〒802-0082 北九州市小倉北区古船場町1-35

電話：093-511-7123／Fax：093-511-7120

E-mail：seibi-kantaketanga@city.kitakyushu.lg.jp

A地区の立体換地建築物の整備が着工しました！！

現在の工事スケジュールは下記のとおりです。
騒音・振動など、ご迷惑をお掛けしますが、安全に配慮し、着実に整備を進めてまいります。
皆さま方には、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

～今後の主な工事スケジュール～

R7. 4月中旬	杭工事完了
R7. 4月下旬	山留工事開始（裏面に詳細説明）
R7. 6月	基礎工事開始
R7. 7月	モノレールデッキ基礎工事開始
R7. 9月	鉄骨建方開始
R7. 12月	共用部内外装整備開始
R8. 3月	本体完成（目標）
R8. 4月	検査・建物引渡し
R8. 4月	モノレールデッキ架設
R8. 5月～	店舗内装工事開始（予定）
※ 内装工事はA地区建物で 店舗出店する皆さまが実施	



現場施工状況（杭工事）



地鎮祭の様子

※スケジュールは天候や現場状況等で変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

店舗内装の設計・施工に関する権利者向け説明会を開催しました。

3月19日（水）に商工貿易会館5階502会議室にて、A地区建物で店舗出店をする皆さまが行う、内装工事にかかる説明会を開催しました。

ご多忙の中、多くの権利者の皆さまにご参加いただきました。誠にありがとうございます。

（説明内容）

- ・ A地区建物の店舗内装設計・施工について
- ・ A地区建物の検討部会の報告

～設計者向けの説明会を開催します～

- 1回目：5月9日（金）予定
- 2回目：9月中旬開催予定



権利者向け説明会の状況

※説明会の開催時間等の詳細については、改めてお知らせします。

4月下旬からの工事予定について

4月24日（木）から5月30日（金）の期間（予定）で山留工事を実施します。
山留工事とは、建物の基礎を整備するにあたり、地面を掘削する必要があるため、安全に掘削工事を行うとともに、道路や店舗が掘削の影響を受けないようにするために行う、重要な工事となります。

山留工事の期間中は、一部振動を伴う作業が1日数回発生します。

皆さま方には大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、宜しく申し上げます。

- 工事期間 4月24日（木）～5月30日（金）（予定）
- 作業時間 8時30分～16時30分
- 工事に関するお問い合わせ先
 - 施工者 若築・内藤・プロセスプラス共同企業体
 - 現場代理人 福田 豪 職員 尾崎、吉川
 - 住所 北九州市小倉北区馬借1-7-17 Jフィールド302号
 - 電話番号 093-953-6922



施工状況イメージ



山留完成イメージ

神嶽川旦過地区整備室では、関係者の皆様へ事業についての情報提供を行っています。質問等がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

北九州市都市整備局河川公園部神嶽川旦過地区整備室
【電話：093-511-7123】

市のホームページで過去の
区画整理ニュースも公開中！



スマートフォンで
QRコードを
読み取って下さい。