

令和7年度_有機フッ素化合物試験結果（第1四半期）

穴生浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年5月28日	令和7年5月28日
採水時間			8:05	8:50
水 温 (°C)			14. 1	15. 1
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		(ng/L)	<1
	内訳	PFOS		目標値：50ng/L
		PFOA		<1
				<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

本城浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年5月28日	令和7年5月28日
採水時間			9:05	9:48
水 温			18. 0	23. 6
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		(ng/L)	1
	内訳	PFOS		目標値：50ng/L
		PFOA		<1
				<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

畑浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年5月28日	令和7年5月28日
採水時間			11:10	10:21
水 温			11. 2	11. 0
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		(ng/L)	<1
	内訳	PFOS		目標値：50ng/L
		PFOA		<1
				<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

井手浦浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年5月28日	令和7年5月28日
採水時間			10:40	10:10
水 温			10. 7	12. 9
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		(ng/L)	<1
	内訳	PFOS		目標値：50ng/L
		PFOA		<1
				<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

道原浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年5月28日	令和7年5月28日
採水時間			9:35	9:50
水 温			13. 7	16. 6
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		(ng/L)	<1
	内訳	PFOS		目標値：50ng/L
		PFOA		<1
				<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

※ <1：検査結果が定量下限値である 1 ng/L未満であることを表す。
PFHxS：令和3年4月1日に要検討項目に新規追加、目標値は未設定。

令和7年度_有機フッ素化合物試験結果（第2四半期）

穴生浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年8月27日	令和7年8月27日
採水時間			8:54	9:10
水 温 (°C)			22. 8	24. 5
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

本城浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年8月27日	令和7年8月27日
採水時間			9:55	9:05
水 温			30. 5	29. 1
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		2	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	2	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

畑浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年8月27日	令和7年8月27日
採水時間			9:58	10:17
水 温			19. 2	19. 5
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

井手浦浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年8月27日	令和7年8月27日
採水時間			10:26	10:50
水 温			18. 4	23. 7
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

道原浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年8月27日	令和7年8月27日
採水時間			9:30	9:48
水 温			20. 4	23. 2
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

※ <1：検査結果が定量下限値である 1 ng/L未満であることを表す。
PFHxS：令和3年4月1日に要検討項目に新規追加、目標値は未設定。