

回 答 書

工事名：小倉城天守・小天守E V棟増築及び耐震改修工事

番号	図番	質 疑 内 容	回 答 内 容
1	EV-01	II 工事仕様 2. 特記仕様 (4) 工事名称表示板についてエレベーター工事は、建築の1次下請けのため、下請け立場の表示のみとの理解でよいですか。	お見込みのとおりです。
2	EV-01	II 工事仕様 2. 特記仕様 (5) 現場に掲げる表示等についてエレベーター工事は、建築の1次下請けのため、下請け立場の表示のみとの理解でよいですか。	お見込みのとおりです。
3	EV-01	II 工事仕様 2. 特記仕様 (6) 工事実績情報の登録についてエレベーター工事は、建築の1次下請けのため、不要と理解でよいですか。	お見込みのとおりです。
4	EV-01	II 工事仕様 2. 特記仕様 (7) 発生材処理等についてエレベーター工事は、建築の1次下請けのため、不要と理解でよいですか。	お見込みのとおりです。 元請け業者の責任となります。
5	EV-01	II 工事仕様 2. 特記仕様 (19) 点字銘板は金属製と記載ですがメーカー標準は樹脂製となります。 樹脂製の貼り付けでもよいですか。	金属製です。
6	EV-01	図面右側の昇降機設備仕様（営繕）国土交通仕様 管制運転等浸水時管制運転 有と記載ですが、02図（参考図）に記載がありません。 冠水時管制運転（ピット内に水が溜まると自動的に管制運転に移行します）仕様の理解でよいですか。	浸水時管制運転とピット冠水時管制運転とは別の機能です。ただし、お見込みのとおり、冠水時管制運転のみ必要であり、浸水時管制運転は不要です。
7	EV-01	図面右側の昇降機設備仕様（営繕）国土交通仕様 かご かご室はメーカー標準と記載。 メーカー標準は、化粧鋼板製ですが、02～04図（参考図）は、ステンレスパイプレーション仕上となっています。いずれが正ですか。	ステンレスパイプレーション仕上が正しいです。
8	EV-01	図面右側の昇降機設備仕様（営繕）国土交通仕様 かご 福祉仕様 キックプレート（側面及び背面） 有と記載。 02～04図（参考図）は、キックプレート（側面及び背面）はありません。いずれが正ですか。	キックプレートなしが正しいです。
9	EV-01	図面右側の昇降機設備仕様（営繕）国土交通仕様 その他 過負荷表示灯（定員超過）有と記載。 2フロアー停止のため、満員通過機能はありません。 過負荷表示灯（定員超過）は無しでよいですか。	満員通過機能は必要ありませんが、過負荷表示灯は必要です。
10		EV棟増築工事 小天守耐震改修工事 鉄骨工事において参考数量内訳書に工場錆止め塗料塗りの項目がありませんが必要なしでよろしいでしょうか。	EV棟増築工事は不要です。 小天守耐震改修工事は現場の状況を見て判断します。
11	EA-14	EV棟増築工事 石工事 床御影石張りにおいて図EA-14 土間コンクリート（アプローチ部）に下地コンクリートがありますが、参考数量内訳書には、見当たりません。 無しでよろしいでしょうか。	EV棟増築工事 コンクリート工事の11.5㎡に計上しています。
12	EA-14	図EA-14 磁器点字タイル（石材と取合う場合）においてタイルの厚みがt30となっていますが、その他は、t15でよろしいでしょうか。 また、参考数量内訳書では、34㎡、63㎡となっていますが、単位がメートルの誤記では、ないでしょうか。	タイルの厚みについてはお見込みのとおりです。 単位は㎡が正です。当該部分は屋外付帯であり、現場の施工状況により精算変更とします。