

# 回答書

工事名：北湊浄化センター 4 系最初沈殿池機械設備改良工事

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1	特記仕様書18頁 第5章塗装工事	池内及び越流水路は本工事にて防食塗装を施工しますが、既設池及び既設越流水路に防食塗装は施工されていますか。施工済みの場合、防食塗装仕様ならびに塗装範囲についてご教示下さい。  また、防食塗装施工前の既設コンクリート面劣化部の有無/除去要否及び断面修復の要否について、例えば劣化部除去必要/断面修復必要の場合 必要箇所ならびに必要数量（劣化部除去厚み、断面修復厚み）についてご教示下さい。	C種にて施工済み 壁面の一部・流水路・流入水路  必要と判明時に協議とさせていただきます。
2	流入水等について	4系最初沈殿池更新工事の期間中は上段及び下段流入ゲートにて全閉とし、汚水の止水が可能と考えて宜しいですか。  （本工事では流入汚水止水の仮設は含まれておりません）	可能ですが完全止水ができなかった場合には工事にてご対応をお願いします。
3	特記仕様書8頁 保護装置	本工事にて更新する上段及び下段汚泥掻寄機の保護装置は特記仕様書通りとし、本体チェーン破断検出器は記載がないため不要とします。	下段には記載があり、必要です。
4	特記仕様書18頁 はつり工事	上段及び下段水路の池底全面はつりについて必要はつり高さをご教示下さい	75mmを想定しております。
5	沈殿池上部 覆蓋	上段沈殿池上部の覆蓋の有無、有りの場合 覆蓋仕様及び設置個所についてご教示下さい。 （覆蓋仕様は材質、スライド/固定、1枚当たりの最大スパン重量等）	有、設置個所は発注図面に記載。 FRP 4mm, 3mm、固定、3.5kN/m2
6	工事着工時期	現地工事の着工時期について、ご指示は有りますか。	出水期は避け、市側と協議の上決定します。