

回答書

工事名 門司港地域複合公共施設新築機械工事

番号	図番等	質 疑 内 容	回 答 内 容
1	No.4001～4003	配管材料について 特記仕様書1～3で配管材料に齟齬がございます。特記仕様書3(右側)の配管材料を正としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	No.4701～4705	都市ガス工事について 4701右上の凡例に記載のとおり、ガス配管、緊急遮断弁装置、ガバナ庫、ガスメーター、ガス給湯器は都市ガス工事は別途工事と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	No.4601	排水桝化粧蓋(インターロッキング)について 排水桝①はトラップ付きの為、排水桝①②共に、OMIS-2 350角(ダイトレ社製 角型台座共)同等と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	No.4001 No.4002	特記仕様書2(給排水衛生設備)では1-23～25の項目が斜線となっておりますが、特記仕様書1(空気調和設備)と同様と考えてよろしいでしょうか。 1-23:建設機械 1-24:機器仕様 1-25:労災保障に必要な法定外の保険契約	よろしいです。
5	No.4101～4103	室外機消音装置について 消音装置-10dB相当を設ける機器がございますが、騒音測定位置等の明確な記載がありません。 (株)ヤブシタ社製 防音ダクトMOSGD 吹出・吸込セット同等と考えてよろしいでしょうか。	ご提示の製品と同等品以上であれば問題ありません。
6	No.4101～4103	ガスHPチラーについて ガスHPチラーに消音装置は不要でしょうか。必要であれば室外機同等でよろしいでしょうか。	現状は不要としています。 必要となった場合には、設計変更にて対応することとなります。
7	No.4105～4107	室外機(リプレース対応機)について ACP-203～205、ACP-302、ACP-402がリプレース対応機になっていますが、同一メーカーの新設用機器で対応可能な場合、全てのリプレース対応機を新設用に読み替えてよろしいでしょうか。	設計時点では、冷媒管の長さ等により新設用機器で対応不可となったため、対応可能であれば問題ありません。しかし、読み替えた場合の新設用機器の冷媒(R32)の安全対策に係る費用は設計変更の対象外となるため、ご注意ください。