回答書

工事名　日明浄化センター1系最終沈殿池機械改良工事

番号	図番	質疑内容	回答内容
1	特記仕様書:P11 第2章第1項汚泥掻寄機(1系) 14.特記事項(4)	機器設置初期に発生するチェーンの伸びによるチェーンの再調整まで工事に含めるとありますが、これは試運転による初期伸び後の調整ととらえてよろしいですか。	調整時期については、受注後の協議となります。
2	特記仕様書:P14 第3章第1項機械基礎等 図面:7項/11項コンクリート床版詳細図	図面に記載の配筋について、上下の鉄筋かぶりについて記載がありません。詳細についてご教授ください。	機械設備工事一般仕様書等の公刊資料に準じてください。
3	特記仕様書:P14 第3章第1項機械基礎等 図面:7項/11項コンクリート床版詳細図	ケミカルアンカーD13の削孔深さは一般的に100㎜程度です。へり空き寸法を考慮すると、断面方向の配筋感覚が非常に狭くなります。設計上の考え方等をご教授ください。	へりあき50mmを考慮した有効投影面積により判定しています。
4	特記仕様書:P15 第6章仮設工事3	汚泥抽出管の逆流防止について、想定されている方法をご教授ください。また、最大停止可能時間をご教授ください。共通水路に設置されている為、処置をする場合も全停が必要であると考えられます。	バルーン止水工等想定しています。 停止時間等については、受注後の協議となります。
5	特記仕様書:P15 第7章その他2	工事開始時期は台風シーズンが終わる時期以降と記載されていますが、想定されている工事開始月についてご教授ください。	10、11月を想定しています。 詳細については、受注後の協議となります。
6	特記仕様書:P15 第7章その他2	今回工事は、2池(4水路)を同時に停止して、工事が可能と考えてもよろしいでしょうか。	左記の通りです。
7	特記仕様書:P15第7章その他3	池内の清掃について「作業に関わる部分のみ」という認識で間違いないでしょうか。(池間仕切り版等、ピットへの洗浄は行わない。)	左記の通りです。
8		撤去工事で計上されている「汚泥掻寄機」「汚泥掻寄機駆動装置」「スカムスキマ」「越流堰板」「越流トラフ銅板」の撤去重量をご教示願います。	本市(プラント機械設備工事)では、入札段階で重量を開示していません。
9		撤去工事で計上されている機器等のスクラップの該当品目(ヘビーH1等)をご教示願	特記仕様書に記載の通りです。
10		塗装工事で塗装する品名をご教示願います。	機器等の塗装になります。
11		池内の水抜き・清掃は、据付工事原価の直接工事費－仮設費での計上と考えてよろしいでしょうか。	仮設費の計上ではありません。
12		コンクリート廃棄物は、直接工事費・共通仮設費－準備費のどちらでの計上を想定されていますか。直接工事費の場合、複合工費・仮設費(積上)のどちらでの計上を想定されていますか。	準備費の計上を想定しています。