

別添資料1 リスク分担表(案)

1. 共通事項

リスク項目		リスクの内容		分担	
				官	民
入札説明書リスク		1	入札説明書の誤りに関するもの、内容の変更に関するもの		
社会リスク	周辺住民等への対応	2	本施設の設置に対する周辺住民等の反対運動、訴訟、要望による計画遅延、条件変更、操業停止、費用の増大等に関するもの		
		3	事業者が実施する業務に起因する周辺住民等の対応に関するもの		
	用地確保	4	事業者が自ら準備する用地において事業を行う場合の事業用地の確保・使用権の確保に関するもの		
	第三者賠償	5	事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施設の劣化など維持管理の不備による事故等		
	環境保全	6	事業者が実施する業務に起因する、有害物質の排出、騒音、振動等の周辺環境の悪化及び環境基準の不適合に関するもの		
	制度関連リスク	政治	7	政策方針の変更による操業の中止、費用の増大に関するもの	
法制度(税制度含)		8	本事業に影響を及ぼす法制度の新設・変更に関するもの(ただし、国内で事業を行う者に一般的に適用される税制度の変更等を除く)		
許認可取得		9	事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの		
交付金等		10	交付金が交付されない場合		
経済リスク	資金調達	11	当該事業に必要な資金の確保に関するもの		
	金利変動	12	金利変動に伴う資金調達費用増大によるもの		
	物価変動	13	急激な物価変動(インフレ、デフレ)にともなう事業者の経費の増減によるもの(一定の範囲内の変動は除く)		
不可抗力リスク		14	天災等大規模な災害、及び暴動等予測できない事態の発生により、設計変更、事業の延期、中断もしくは契約解除等の原因と成りうるもの		
債務不履行リスク		15	事業者の事業放棄、事業破綻によるもの、事業者の業務内容が契約に規定した条件を満足しない場合等		
		16	市の債務不履行、支払遅延、当該事業が不要になった場合等		

2. 計画段階

リスク項目		リスクの内容		分担	
				官	民
計画リスク	設計	17	市の提示条件、指示の不備、市の要求に基づいた変更によるもの		
		18	事業者の提案内容、指示、判断の不備によるもの		
	測量、調査	19	市が実施した調査等に関するもの		
		20	事業者が実施した測量、調査に関するもの		
	用地	21	事業者の準備する用地において事業を行う場合、地主との契約の遅れ、都市計画決定の遅れ、未達及びそれらに伴う費用の増大に関するもの		
	建設着工遅延	22	市の事由による建設工事の着工遅延に関するもの		
		23	事業者の事由による建設工事の着工遅延に関するもの		

### 3. 建設段階

リスク項目		リスクの内容		分 担	
				官	民
建設リスク	用地	24	地中障害物やその他予見できない事項に関するもの（民間事業者が準備した土地の場合）		
	工事費増加	25	市の提示条件の不備及び指示による工事工程や工事方法の変更、工事費の増大に関するもの		
		26	事業者の事由による工事費の増大に関するもの		
	工事遅延	27	着工後市の指示等、市の事由による工事の遅延に関するもの		
		28	事業者の事由による工事の遅延に関するもの		
	試運転・性能試験	29	試運転・性能試験に要するプラスチック製容器包装の供給等に関するもの		
30		試運転・性能試験の結果、契約で規定した要求性能の不適合によるもの			

### 4. 運営・維持管理段階

リスク項目		リスクの内容		分 担	
				官	民
運営・維持管理リスク	計画変更	31	市の事由による事業内容、用途の変更に関するもの		
	搬入量（供給量）	32	搬入するプラスチック製容器包装の量に関するもの（計画の範囲内の場合は除く）		
	搬入物の品質	33	搬入するプラスチック製容器包装の品質に関するもの（計画の範囲内の場合は除く）		
	施設・設備損傷	34	施設設計・施工に起因するもの		
		35	施設・設備の老朽化、劣化に起因するもの		
		36	運営不備に起因するもの		
		37	収集車に起因するもの		
	38	警備不備等による第三者の行為に起因するもの（想定できない第三者の行為によるものは除く）			
性能	39	契約で規定した要求性能の不適合によるもの			
不適物処理	40	搬入される不適物の処理に関するもの			

### 5. 契約終了段階

リスク項目		リスクの内容		分 担	
				官	民
施設解体撤去	41	契約終了にあたり本施設の解体撤去により発生する費用に関するもの			